

19年	5月	4日~ 11月18日	握索機3年解体検査28台(No.71については18.3.21完了)	自社 搬No.60~87・作B
		21日	支柱アーム補修工事 7号B支柱下り山頂側 1号B支柱上り山麓側 13号B支柱上り山頂側 1号B支柱下り山頂側 21号A支柱上り山頂側 7号A支柱下り山頂側 21号A支柱下り山頂側	メーカー
		24日	ユニバーサルジョイント・中間軸交換(山麓) a b c d f g (eについては18.9.12交換済)	自社
			搬器触れ止めナイロン交換工事(山麓一部)	自社
		25日	ユニバーサルジョイント・中間軸交換(山頂) a b c d e f g h	自社
		27日	17号支柱下り脱索受加工	自社
6月	2日		14号支柱(下り側)索輪交換 No.1~6	自社
	3日		11号支柱(下り側)索輪交換 No.1~4+脱防輪	自社
	4日		20号支柱(下り側)索輪交換 No.1~4+脱防輪	自社
	12日		3号支柱(下り側)索輪交換 No.1~6+脱防輪	自社
	15日		12号支柱(下り側)索輪交換 No.1~4+脱防輪	自社
	16日		9号支柱(下り側)索輪交換 No.1~4+脱防輪	自社
	17日		8号支柱(下り側)索輪交換 No.1~4+脱防輪	自社
			9号支柱下りロープ通り調整	自社
	19日		6号支柱(下り側)索輪交換 No.1~4+脱防輪	自社
	23日		5号支柱(上り側)索輪交換 No.1~4+脱防輪	自社
	25日		6号支柱(上り側)索輪交換 No.1~4+脱防輪	自社
	26日		常用制動装置パット交換(7868.6h使用)	自社
			原動滑車メインギヤグリス塗布	自社
	30日		21号A支柱(上り側)索輪交換 No.1~6	自社
7月	5日		21号B支柱(上り側)索輪交換 No.1~6	自社
	6日		最小間隔規正押送装置リミットスイッチLS-231故障交換(山麓)(7938.2h使用)	自社
	7日		21号A支柱(下り側)索輪交換 No.1~6	自社
	8日		エンドローラーガイドレール取付けボルト交換(山頂到着)	自社
	10日		救助訓練(雨天のため予備原動機)	自社
			主原動機モーターブラシ交換½	自社
	16・20日		1号B支柱(下り側)索輪交換 No.5・6	自社
			1号A B支柱下り側ロープ通り調整	自社
	19日		17号支柱(下り側)索輪交換 脱防輪	自社
8月	1日		7号支柱(上り側)索輪交換 No.1~8	自社
	5日		9号支柱(上り側)索輪交換 No.1~4	自社

19年	8月	8日	最小間隔規正押送装置ギヤードモーター故障(山頂) 応急措置として旧品と交換 (8241.2h 使用)	自社
		9日	8号支柱(上り側)索輪交換 No.1~4+脱防輪	自社
		12日	最小間隔規正押送装置リミットスイッチ LS-233(山麓) LS-131 132 133(山頂)交換	自社
	9月	11日	2号支柱(上り側)索輪交換 No.1~6+脱防輪	自社
			17号支柱(上り側)索輪交換 No.1~4+脱防輪	自社
		21日	最小間隔規正押送装置ギヤードモーター復旧(山頂)	自社
		23日	ストッパー解除用リミットスイッチ交換(山頂) LS-180	自社
	10月	3・4日	24号A支柱(上り側)索輪交換 No.1~8+脱防輪	自社
			5日	油圧制動機ユニットオイル交換 50379.2 h
		5・6日	24号B支柱(上り側)索輪交換 No.1~8	自社
		7・9日	10号支柱(上り側)索輪交換 No.1~8+脱防輪	自社
		10日	23号支柱(下り側)索輪交換 No.1~6+脱防輪	自社
		12日	1号B支柱(上り側)索輪交換 No.6	自社
		16日	車庫線出庫搬器接近リミット検知部折損交換(山頂)	自社
		11月	18日	ベベルギアボックスオイル交換(山麓) 50703.2 h
	20日		ベベルギアボックスオイル交換(山頂)	自社
			サイクロ減速機オイル交換(山頂) 50715.4 h	自社
	26日		予備原動装置エンジンオイル・フィルター交換	メーカー
	28・29日		山麓停留場(上り側)索輪交換 No.1~18	自社
			(下り側)索輪交換 No.1~13・17・18(5 除く)	自社
	30日		山頂停留場(上り側)索輪交換 No.1~13	自社
		(下り側)索輪交換 No.1~17	自社	
	12月	2日	サイクロ減速機オイル交換(山麓) 50752.0 h	自社
		4日	予備原動機による救助訓練	自社
		5日	スローダンによる救助訓練 《講評:警察・消防・木曾町》	自社他
		12日	2号支柱(下り側)脱防輪交換	自社
			14号支柱(上り・下り側)脱防輪交換	自社
			16号支柱(上り側)脱防輪交換	自社
			18号支柱(上り側)脱防輪交換	自社
		14日	振動検査 主原動機軸・減速機軸・折返滑車軸	メーカー
23日		13号B支柱(上り側)索輪交換 No.1・3・4	自社	
		山麓停留場(下り側)索輪交換 No.5(アース輪)	自社	
20年		2月	2日	搬器No.4 天窓交換
	6日		7号A支柱(下り側)索輪交換 No.1~8+2 輪ビーム	自社
			7号A支柱(下り側)ロープ通り調整	自社