平成 21 年度ロープウェイ整備計画

21.	押送駆動力取出し部及び伝達部部品交換工事 山麓 ・押送駆動従動ローラーチェーン緊張ガイドローラー軸組 ・ 〃 移動スプロケット軸組 ・ 〃 ガイドローラー軸組×２ ・ 〃 780 リンク ・押送駆動ローラーチェーン 256 リンク 山頂 ・押送駆動大スプロケット ・押送駆動小スプロケット ・押送駆動ローラーチェーン 168 リンク	自社

索輪交換 (21.3.18 現在積算運転時間 54389.0h) 自 社

・5 号支柱(下り側)№1~4･2輪ビーム＋脱防輪･脱ビーム	8072.4h	・17 号支柱(下り側)№1~4･2輪ビーム＋脱防輪･脱ビーム	6439.2h
・4 号支柱(下り側)№1~4･2輪ビーム	8072.4h	・19 号支柱(下り側)№1~6･2輪ビーム	6438.5h
・15 号支柱(下り側)№1~6･2輪ビーム＋脱防輪･脱ビーム	7743.8h	・21 号Ａ支柱(上り側)№1~6･2輪ビーム	4881.5h
・3 号支柱(上り側)№1~6･2輪ビーム	7697.3h	・21 号Ｂ支柱(上り側)№1~6･2輪ビーム	4841.9h
・4 号支柱(上り側)№1~4･2輪ビーム	7656.4h	・21 号Ａ支柱(下り側)№1~6･2輪ビーム	4823.8h
・22 号支柱(上り側)№1~8･2輪ビーム＋脱防輪･脱ビーム	7642.7h	・7 号Ａ支柱(上り側)№1~8･2輪ビーム	4593.4h
・15 号支柱(上り側)№1~6･2輪ビーム	7642.7h	・14 号支柱(下り側)№1~6･2輪ビーム＋脱防輪･脱ビーム	5095.8h
・18 号支柱(下り側)№1~6･2輪ビーム	7625.9h	・11 号支柱(下り側)№1~4･2輪ビーム＋脱防輪･脱ビーム	5087.0h
・10 号支柱(下り側)№1~8･2輪ビーム＋脱防輪･脱ビーム	7093.1h	・7 号Ａ支柱(下り側)№1~8･2輪ビーム	3148.2h
・16 号支柱(下り側)№1~8･2輪ビーム	7093.1h		

主原動機ブラシ交換½	自 社
制動機油圧ユニット作動油交換	自 社
予備原動装置エンジンオイル交換	自 社
ベベルギヤボックスオイル交換(山麓･山頂)	自 社
サイクロ減速機オイル交換(山麓･山頂)	自 社
スローダンによる救助訓練 《講評：警察･消防･町》	自社他
予備原動機による救助訓練	自 社